

15 DE ENERO DE 2024.

OFICIO No. HATO/SG/024/2024

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE BIENESTAR
COORDINACIÓN GENERAL DE
Planeación, Seguimiento y
Evaluación

NTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL TETELA DE OCAMPO, PUE.
2021 - 2024

ING. RUBÉN BARBA MIER

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA

SECRETARÍA DE BIENESTAR
COORDINACIÓN GENERAL DE
Planeación, Seguimiento y
Evaluación

16 FEB 2024

PL 12:20

RECIBIDO

Municipio de Tetela de Ocampo



Resultados SRFT
4to Trimestre 2023
FAISMUN

Módulo Destino del Gasto



Módulo Ejercicio del Gasto



Módulo indicadores



Resultados SRFT
4to Trimestre 2023
FORTAMUN

Módulo Destino del Gasto



Módulo Ejercicio del Gasto



Módulo indicadores



Estatus



Si Reporto



No Solveto



No Reporto



Coordinación General
de Planeación,
Seguimiento y Evaluación

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230202225978	95241	02303	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE SECO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	PUENTE SECO	\$ 2,175,149.28	\$ 2,175,149.28	\$ 2,175,149.28	\$ 2,175,149.28	\$ 2,175,149.28	\$ 2,175,149.28	\$ 2,175,149.28	100%	100%	1620 M2	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL 2DO TRIMESTRE
PUE230302255810	198071	02312	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XILITETITLA Y VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	XILITETITLA	\$ 719,671.01	\$ 719,671.01	\$ 719,671.01	\$ 719,671.01	\$ 719,671.01	\$ 719,671.01	\$ 719,671.01	100%	100%	508 PZAS	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL 3ER TRIMESTRE
PUE230302258041	211874	02311	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MUYUAPAN EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	MUYUAPAN	\$ 1,797,275.77	\$ 1,797,275.77	\$ 1,797,275.77	\$ 1,797,275.77	\$ 1,797,275.77	\$ 1,797,275.77	\$ 1,797,275.77	100.00%	100.00%	200 M	OBRA TERMINADA Y VALIDADA EN EL 3ER TRIMESTRE
PUE230302257273	207916	02324	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS BESANAS DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	LAS BESANAS	\$ 2,282,932.35	\$ 2,282,932.35	\$ 2,282,932.35	\$ 2,282,932.35	\$ 2,282,932.35	\$ 2,282,932.35	\$ 2,282,932.35	100.00%	100.00%	513.3 M2	OBRA TERMINADA
PUE230302257638	210079	02319	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SANTA CECILIA EN LA LOCALIDAD DE CUAPANCIÑO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	CUAPANCIÑO	\$ 1,642,516.85	\$ 1,642,516.85	\$ 1,642,516.85	\$ 1,642,516.85	\$ 1,642,516.85	\$ 1,642,516.85	\$ 1,642,516.85	100.00%	100.00%	1360 M2	OBRA TERMINADA
PUE230302259757	222305	02322	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE TAMUANCO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TETELA DE OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	TAMUANCO	\$ 2,200,356.53	\$ 2,200,356.53	\$ 2,200,356.53	\$ 2,200,356.53	\$ 2,200,356.53	\$ 2,200,356.53	\$ 2,200,356.53	100.00%	100.00%	495.25 M2	OBRA TERMINADA

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE 2021 - 2024

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Asistente

16 FEB 2024

RECIBIDO
FAZ/SB/IC/PS/E


PUE230302257596	209858	02310	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MIQUICRUZ PERTENECIENTE A LAS CHAPAS, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	MIQUICRUZ	\$ 1,305,235.20	\$ 1,305,235.20	\$ 1,305,235.20	\$ 1,305,235.20	\$ 1,305,235.20	\$ 1,305,235.20	\$ 1,305,235.20	\$ 1,305,235.20	100.00%	100.00%	697 M2	OBRA TERMINADA VALIDADA EN EL 3ER TRIMESTRA
PUE230302257870	211146	02349	EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS DE ALTA POTENCIA TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TAXCANTLA Y VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	TAXCANTLA	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	100.00%	100.00%	350 LUMINARIAS	OBRA TERMINADA VALIDADA EN EL 3ER TRIMESTRA
PUE230302257862	211110	02343	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES DE AGUA SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS PATIOS Y VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	LOS PATIOS	\$ 1,154,675.60	\$ 1,154,675.60	\$ 1,154,675.60	\$ 1,154,675.60	\$ 1,154,675.60	\$ 1,154,675.60	\$ 1,154,675.60	\$ 1,154,675.60	100.00%	100.00%	100 CALENTADORES	OBRA TERMINADA VALIDADA EN EL 3ER TRIMESTRA
PUE230302257855	211094	02325	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ATENTI ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	ATENTI ORIENTE	\$ 1,668,353.47	\$ 1,668,353.47	\$ 1,668,353.47	\$ 1,668,353.47	\$ 1,668,353.47	\$ 1,668,353.47	\$ 1,668,353.47	\$ 1,668,353.47	100.00%	100.00%	175.85 ML	OBRA TERMINADA VALIDADA EN EL 3ER TRIMESTRA
PUE230302257418	208699	02342	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL, EN EL TRAMO EL ARENAL OMETEPETL, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPETL, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	OMETEPETL	\$ 1,852,700.67	\$ 1,852,700.67	\$ 1,852,700.67	\$ 1,852,700.67	\$ 1,852,700.67	\$ 1,852,700.67	\$ 1,852,700.67	\$ 1,852,700.67	100.00%	100.00%	700 M	OBRA TERMINADA VALIDADA EN EL 3ER TRIMESTRA
PUE230302257397	208565	02350	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETA Y GUARNICIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CARRERAGCO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	CARRERAGCO	\$ 2,166,765.31	\$ 2,166,765.31	\$ 2,166,765.31	\$ 2,166,765.31	\$ 2,166,765.31	\$ 2,166,765.31	\$ 2,166,765.31	\$ 2,166,765.31	100.00%	100.00%	1555.2 M2	OBRA TERMINADA
PUE230302257596	210935	02321	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA SANITARIA EXISTENTE EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DE TAXCO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	TAXCO	\$ 1,794,403.07	\$ 1,794,403.07	\$ 1,794,403.07	\$ 1,794,403.07	\$ 1,794,403.07	\$ 1,794,403.07	\$ 1,794,403.07	\$ 1,794,403.07	100.00%	100.00%		OBRA TERMINADA VALIDADA EN EL 3ER TRIMESTRA

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente
 16 FEB 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024

RECIBIDO

PUE230302256490	202588	02304	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PARA RESERVAR Y ABASTECER AGUA POTABLE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GARCIAXCO Y VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	GARCIAXCO	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	100.00%	100.00%	200 PZAS	OBRA TERMINADA VALIDADA EN EL 3ER TRIMESTRA
PUE230302258530	214604	02318	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA TUBERÍA SANITARIA EXISTENTE EN LA CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS EN LA LOCALIDAD DE TALCOZAMÁN DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	TALCOZAMAN	\$ 1,536,261.22	\$ 1,536,261.22	\$ 1,536,261.22	\$ 1,536,261.22	\$ 1,536,261.22	\$ 1,536,261.22	\$ 1,536,261.22	\$ 1,536,261.22	100%	100%	654 M2	OBRA TERMINADA VALIDADA EN EL 3ER TRIMESTRA
PUE230202227558	106323	02329	REHABILITACIÓN DE CAJA DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACIÓN DE OMETEPETL, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, 1ERA ETAPA	OMETEPETL	\$ 2,636,866.85	\$ 2,636,866.85	\$ 2,636,866.85	\$ 2,636,866.85	\$ 2,636,866.85	\$ 2,636,866.85	\$ 2,636,866.85	\$ 2,636,866.85	100%	100%	1723.7 M	OBRA TERMINADA VALIDADA EN EL 3ER TRIMESTRA
PUE230302243115	118154	02340	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES DE AGUA SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MUYUAPAN Y VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA -	MUYUAPAN	\$ 2,309,351.20	\$ 2,309,351.20	\$ 2,309,351.20	\$ 2,309,351.20	\$ 2,309,351.20	\$ 2,309,351.20	\$ 2,309,351.20	\$ 2,309,351.20	100%	100%	200 CALENTADORES	OBRA TERMINADA VALIDADA EN EL 3ER TRIMESTRA
PUE230402277142	214628	02323	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUICO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	CHALAHUICO	\$ 2,488,720.48	\$ 2,488,720.48	\$ 2,488,720.48	\$ 2,488,720.48	\$ 2,488,720.48	\$ 2,488,720.48	\$ 2,488,720.48	\$ 2,488,720.48	100%	100%	1550 ML	OBRA TERMINADA
PUE230402294927	329645	230541	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SECCIÓN COMALTECO, LOCALIDAD DE SAN MARTIN EL LLANO, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	SAN MARTIN	\$ 1,376,484.12	\$ 1,376,484.12	\$ 1,376,484.12	\$ 1,376,484.12	\$ 1,376,484.12	\$ 1,376,484.12	\$ 1,376,484.12	\$ 1,376,484.12	100%	100%	2310.6 M	OBRA TERMINADA
	337990	02320	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO A TIERRA LARGA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	BENITO JUAREZ	\$ 2,894,145.06	\$ 2,894,145.06	\$ 2,894,145.06	\$ 2,894,145.06	\$ 2,894,145.06	\$ 2,894,145.06	\$ 2,894,145.06	\$ 2,894,145.06	100%	100%		OBRA TERMINADA

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE
2021 - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE 2021 - 2024




RECEBIDA DE BIENES
100% Construcción
100% Evaluación
16 FEB 2024

16 FEB 2024

RECIBIDO

PUE230402298000	341944	02352	CONTRUCCION DE ANDADOR, EN LA CUARTA SECCION DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	SAN NICOLAS	\$ 1,701,773.92	\$ 1,701,773.92	\$ 1,701,773.92	\$ 1,701,773.92	\$ 1,701,773.92	\$ 1,701,773.92	\$ 1,701,773.92	\$ 1,701,773.92	100%	100%	1000 M	OBRA TERMINADA
PUE230402303418	363825	02356	CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ELOXOTLA	ELOXOTLA	\$ 2,488,044.05	\$ 2,488,044.05	\$ 2,488,044.05	\$ 2,488,044.05	\$ 1,790,675.07	\$ 1,790,675.07	\$ 1,790,675.07	\$ 1,790,675.07	72%	72%	2474.95 ML	OBRA EN PROCESO
PUE230402305580	373675	02357	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XALTATEMPA DE LUCAS, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	XALTATEMPA	\$ 2,603,168.35	\$ 2,603,168.35	\$ 2,603,168.35	\$ 2,603,168.35	\$ 2,603,168.35	\$ 2,603,168.35	\$ 2,603,168.35	\$ 2,603,168.35	100%	100%	2014.51 ML	OBRA TERMINADA
PUE230402306387	377092	02351	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICION Y CUNETAS EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPAN EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	ZONTECOMAPAN	\$ 1,348,182.73	\$ 1,348,182.73	\$ 1,348,182.73	\$ 1,348,182.73	\$ 1,348,182.73	\$ 1,348,182.73	\$ 1,348,182.73	\$ 1,348,182.73	100%	100%	830.34 M2	OBRA TERMINADA
PUE230402306499	377578	02355	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	LA CAÑADA	\$ 425,467.61	\$ 425,467.61	\$ 425,467.61	\$ 425,467.61	\$ 425,467.61	\$ 425,467.61	\$ 425,467.61	\$ 425,467.61	100%	100%	15 PZAS	OBRA TERMINADA
PUE230402320933	439535	02362	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LOS TRAMOS DE TECUANTA A TECUANTA CHICO DEL KM 0 000 AL 3 650, EN LA LOCALIDAD DE TECUANTA, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	TECUANTA	\$ 2,204,635.97	\$ 2,204,635.97	\$ 2,204,635.97	\$ 2,204,635.97	\$ 2,204,635.97	\$ 2,204,635.97	\$ 2,204,635.97	\$ 2,204,635.97	100%	100%	3.65 KM	OBRA TERMINADA
PUE230402320933	439535	02363	REHABILITACION DE LA CALLE 3 SUR CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	TETELA DE OCAMPO	\$ 1,298,213.36	\$ 1,298,213.36	\$ 1,298,213.36	\$ 1,298,213.36	\$ 1,025,274.71	\$ 1,025,274.71	\$ 1,025,274.71	\$ 1,025,274.71	79%	79%	100 ML	OBRA EN PROCESO


 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 16 FEB 2024
 RECIBIDO
 F42/SB/CGPSE

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE
 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE 2021 - 2024

PUE230402321005	439741	02361	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE EN LA CALLE 4 NORTE EN LA LOCALIDAD DE TETELA EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	TETELA DE OCAMPO	\$ 2,322,422.72	\$ 2,322,422.72	\$ 2,322,422.72	\$ 2,322,422.72	\$ 2,322,422.72	\$ 2,322,422.72	\$ 2,322,422.72	\$ 2,322,422.72	100%	100%	705.91 M2	OBRATERMINADA
-----------------	--------	-------	--	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------	------	-----------	---------------

FORTAMUN-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230202233190		03346	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA LOCALIDAD DE ZACALOMA, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	ZACALOMA	\$ 518,680.05	\$ 518,680.05	\$ 518,680.05	\$ 518,680.05	\$ 518,680.05	\$ 518,680.05	\$ 518,680.05	100.00%	100.00%	3008 M2	OBRA TERMINADA Y VALADA EN EL 2DO TRIMESTRE
PUE230302270703		03316	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA LOCALIDAD DE ACATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	ACATLÁN	\$ 860,882.37	\$ 860,882.37	\$ 860,882.37	\$ 860,882.37	\$ 860,882.37	\$ 860,882.37	\$ 860,882.37	100.00%	100.00%	1 LOTE	OBRA TERMINADA
PUE230402338295		03345	ADQUISICIÓN DE PREDIO RUSTICO PARA USO COMÚN EN LA LOCALIDAD DE OCOYOHUALULCO, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	OCOYOHUALULCO	\$ 535,882.32	\$ 535,882.32	\$ 535,882.32	\$ 535,882.32	\$ 535,882.32	\$ 535,882.32	\$ 535,882.32	100.00%	100.00%	691.06 M2	OBRA TERMINADA
PUE230402338218		03360	ADQUISICIÓN DE PREDIO COMUNITARIO DENOMINADO ATEHUAGPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS CUARTA SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUE	SAN NICOLAS	\$ 1,010,537.06	\$ 1,010,537.06	\$ 1,010,537.06	\$ 1,010,537.06	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	50,526.85 M2	OBRA EN PROCESO



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE
2021 - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE 2021 - 2024

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Asistente

16 FEB 2024

RECIBIDO
F42/ISB/CGPRE



Secretaría de Bienestar Gobierno de Puebla

OPERATIVO

Table with columns: ID, ENTIDAD, RESPONSABLE, TIPO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, NOMBRE, LOCALIDAD, FECHA, VALORES, ESTADOS, OBSERVACIONES. Contains multiple rows of project data.

PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TETELA DE UCAMPO, PUE.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recu	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Pograma pres	Programa For	Institucion Ej	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasc	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(IV	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	172	1	2023	2	33 1		4 FAISMUN		1	51743.36	414.61												INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS: \$ 47,420.28, INTERESES GENERADOS POR EL BANCO: \$4,323.08 TOTAL 51,743.36 . LOS CUALES SE APLICARON 51,328.75 LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE APLICARON EN LA PARTIDA 614 Y LA DIFERENCIA SE REINTEGRARA A LA TESOFE.	
		2										1	441	3143820	4334026.8	4334026.8	4334026.8	4334026.8	4334026.8	4334026.8			ESTA PARTIDA CORRESPONDE AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y CISTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	
		2										2	612	9404811.55	0	0	0	0	0	0	0		ESTA PARTIDA SE ELIMINA	
		2										2	614	20844408.7	38265337	38265337	38265337	37295029.4	37295029.4	37295029.4			ESTA PARTIDA CORRESPONDE A OBRAS DE PAVIMENTOS, ANDADORES PEATONALES, TANQUES Y REDES DE AGUA POTABLES, TRANSFORMADOR, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIONES DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA.	
		2										2	615	11513623.6	0	0	0	0	0	0	0		ESTA PARTIDA SE ELIMINA	
		2										2	622	5705780.19	4483288.88	4483288.88	4483288.88	4483288.88	4483288.88	4483288.88			ESTA PARTIDA CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESPACIOS PUBLICOS Y REHABILITACIÓN DE JUZGADOS	
		2										2	624	0	1376484.12	1376484.12	1376484.12	1376484.12	1376484.12	1376484.12			ESTA PARTIDA CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE	
		2										2	632	0	2204635.97	2204635.97	2204635.97	2204635.97	2204635.97	2204635.97			ESTA PARTIDA CORRESPONDE A REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TEJUANTA	
21	172	1	2023	2	33 1		5 FORTAMUN		1	23218.66	1958.66												INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS: \$ 22,902.85 INTERESES GENERADOS POR EL BANCO: \$ 315.81 TOTAL 23,218.66 LOS CUALES SE APLICARON 21,260, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE APLICARON EN LA PARTIDA 326 Y LA DIFERENCIA SE REINTEGRARA A LA TESOFE .	
		2										1	113	670000	0	0	0	0	0	0			ESTA PARTIDA CORRESPONDE A PAGO DE SUELDOS Y COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	
		2										1	252	521500	521500	521500	521500	521500	521500	521500			ESTA PARTIDA CORRESPONDE FERTILIZANTES	
		2										1	311	3436239	3534884.47	3534884.47	3534884.47	3534884.47	3534884.47	3534884.47			ESTA PARTIDA CORRESPONDE A PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	
		2										1	326	3459017.33	7884866.97	7884866.97	7884866.97	7884866.97	7884866.97	7884866.97			ESTA PARTIDA CORRESPONDE A RENTADE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE BASURERO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	
		2										1	441	3100000	3696993.21	3696993.21	3696993.21	3696993.21	3696993.21	3696993.21			ESTA PARTIDA CORRESPONDE A SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PERSONAS EN REZAGO SOCIAL	
		2										2	541	230000	205684.49	205684.49	205684.49	205684.49	205684.49	205684.49			ESTA PARTIDA CORRESPONDE A LA ADQUISIÓN DE VEHÍCULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
		2										2	581	1320000	2925981.8	2925981.8	2925981.8	1915444.74	1915444.74	1915444.74			ESTA PARTIDA CORRESPONDE ADQUISIÓN DE TERRENOS PARA USOS COMUNES	
		2										2	612	2150277.13	0	0	0	0	0	0	0			ESTA PARTIDA SE ELIMINA
		2										2	614	2175144.28	506108	506108	506108	506108	506108	506108			ESTA PARTIDA CORRESPONDE A OBRAS DE PAVIMENTO, URBANIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE FUENTE LÚDICA	
		2										2	622	2705791.71	0	0	0	0	0	0	0			ESTA PARTIDA SE ELIMINA
		2										1	853	4392816.55	4762024.67	4762024.67	4762024.67	4762024.67	4762024.67	4762024.67			ESTA PARTIDA CORRESPONDE A LA APORTACIÓN AL CERERO MUNICIPAL Y PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONVENIO CON EL ESTADOS	
		2										1	632	0	144002.4	144002.4	144002.4	144002.4	144002.4	144002.4			ESTA PARTIDA CORRESPONDE A PROYECTOS QUE CONSISTE EN APOYAR A GRUPOS PRODUCTORES EN DIFERENTES LOCALIDADES CON PAQUETES AVICOLAS (POLLAS, ALIMENTO)	

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

16 FEB 2024

RECIBIDO

F42/SB/ICGPSE

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2021-2024


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021-2024



Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	51743.36	414.61		Total del Programa Presupuestario	50612444	50663772.75	50663772.75	50663772.75	49693465.12	49693465.12	49693465.12			N/A	50612444		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tetela de Ocampo", "Observación": "INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS: \$ 47,420.28, INTERESES GENERADOS POR EL BANCO: \$4,323.08 TOTAL 51,743.36 . LOS CUALES SE APLICARON EN LA PARTIDA 614 Y LA DIFERENCIA SE REINTEGRARA A LA TESOFE.")]
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida genérica	1004	FAISMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	3143820	4334026.8	4334026.8	4334026.8	4334026.8	4334026.8	4334026.8	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y CISTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida genérica	1004	FAISMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	11513623.61	2204635.97	2204635.97	2204635.97	2204635.97	2204635.97	2204635.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida genérica	1004	FAISMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	20844408.65	38265336.98	38265336.98	38265336.98	37295029.35	37295029.35	37295029.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A OBRAS DE PAVIMENTOS, ANDADORES PEATONALES, TANQUES Y REDES DE AGUA POTABLES, TRANSFORMADOR, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIONES DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA.
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida genérica	1004	FAISMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	9404811.55	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA SE ELIMINA
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida genérica	1004	FAISMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			2 - Gasto de inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	1376484.12	1376484.12	1376484.12	1376484.12	1376484.12	1376484.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida genérica	1004	FAISMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			2 - Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	5705780.19	4483288.88	4483288.88	4483288.88	4483288.88	4483288.88	4483288.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESPACIOS PUBLICOS Y REHABILITACIÓN DE JUZGADOS
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	PORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	23218.66	1958.66		Total del Programa Presupuestario	24160786	24182046.01	24182046.01	24182046.01	23171508.95	23171508.95	23171508.95			N/A	24160786		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tetela de Ocampo", "Observación": "INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS: \$ 22,902.85 INTERESES GENERADOS POR EL BANCO: \$ 315.81 TOTAL 23,218.66 LOS CUALES SE APLICARON EN LA PARTIDA 614 Y LA DIFERENCIA SE REINTEGRARA A LA TESOFE.")]
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida genérica	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			1 - Gasto corriente	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	521500	521500	521500	521500	521500	521500	521500	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE FERTILIZANTES
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida genérica	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	670000	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A PAGO DE SUELDOS Y COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida genérica	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	4392816.55	4762024.67	4762024.67	4762024.67	4762024.67	4762024.67	4762024.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A LA APORTACIÓN AL CERERO MUNICIPAL Y PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONVENIO CON EL ESTADOS
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida genérica	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			2 - Gasto de inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	230000	205684.49	205684.49	205684.49	205684.49	205684.49	205684.49	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida genérica	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	3100000	3696993.21	3696993.21	3696993.21	3696993.21	3696993.21	3696993.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PERSONAS EN REZAGO SOCIAL
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida genérica	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			2 - Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	2705791.71	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA SE ELIMINA
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida genérica	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			1 - Gasto corriente	632 - Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0	144002.4	144002.4	144002.4	144002.4	144002.4	144002.4	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE A PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida genérica	1005	FORTAMUN	Municipio de Tetela de Ocampo			2 - Gasto de inversión	581 - Terrenos	1320000	2925981.8	2925981.8	2925981.8	1915444.74	1915444.74	1915444.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA CORRESPONDE ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA USOS COMUNES



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2021 - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024



MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2023

CON TU VOLUNTAD
 HACEMOS HISTORIA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL PORTALEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México] * 100	1er. Trimestre	16.67	4,026,797.60	24,160,786.00	16.67	4,026,797.60	24,160,786.00	RECURSO MINISTRADO
	2do. Trimestre	41.67	10,066,994.10	24,160,786.00	41.67	10,066,994.10	24,160,786.00	RECURSO MINISTRADO
	3er. Trimestre	66.67	16,107,190.60	24,160,786.00	66.67	16,107,190.64	24,160,786.00	RECURSO MINISTRADO
	4to. Trimestre	100.00	24,160,786.00	24,160,786.00	100.00	24,160,786.00	24,160,786.00	RECURSO MINISTRADO
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)] * 100	4to. Trimestre	100.00	24,160,786.00	24,160,786.00	95.91	23,171,508.95	24,160,786.00	EL TECHO FINANCIERO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO AL 31 DE DICIEMBRE Y SERÁ EJERCIDO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD EN SU PRIMER TRIMESTRE DE 2024
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial] * 100	1er. Trimestre	12.39	2,992,453.00	24,160,786.00	12.39	2,992,453.00	24,160,786.00	SE LOGRO LA META PLANEADA
	2do. Trimestre	45.95	11,101,338.81	24,160,786.00	41.64	10,061,013.19	24,160,786.00	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
	3er. Trimestre	66.67	16,107,190.64	24,160,786.00	63.17	15,269,554.11	24,160,786.00	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
	4to. Trimestre	100.00	24,160,786.00	24,160,786.00	95.91	23,171,508.95	24,160,786.00	EL TECHO FINANCIERO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO AL 31 DE DICIEMBRE Y SERÁ EJERCIDO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD EN SU PRIMER TRIMESTRE DE 2024
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal]	2do. Trimestre	2.78	10,066,994.10	3,620,046.42	2.30	10,066,994.10	4,372,620.89	EXISTIERON VARIACIONES DEBIDO A QUE NO SE PUEDE PRECISAR CON EXACTITUD LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL
	4to. Trimestre	4.48	24,160,786.00	5,396,741.72	3.80	24,160,786.00	6,362,101.72	SE SUPERO LA META PLANEADA DEBIDO QUE EXISTIERON VARIACIONES DEBIDO A QUE NO SE PUEDE PRECISAR CON EXACTITUD LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)] * 100	4to Trimestre	21.30	62,589,039.72	51,596,581.50	21.06	62,464,026.07	51,596,581.50	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

16 FEB 2024
 RECIBIDO
 PL. 12-20



PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL CONSTITUCION
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 191 907

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCION
 TETELA DE OCAMPO, PUE 2023 - 2024



16 FEB 2024

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Dirección General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

- CON TU VOLUNTAD -
 HACEMOS HISTORIA

FAISMUN MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE REALIZARON OTROS PROYECTOS EN EL TRIMESTRE
	2do. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	4	NO SE REALIZARON OTROS PROYECTOS EN EL TRIMESTRE
	3er. Trimestre	0.00	0	21	0.00	0	17	NO SE REALIZARON OTROS PROYECTOS EN EL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	0.00	0	30	0.00	0	28	NO SE REALIZARON OTROS PROYECTOS EN EL TRIMESTRE

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO PLANEAMOS REALIZAR PROYECTOS EN EL TRIMESTRE
	2do. Trimestre	30.00	3	10	75.00	3	4	SE LOGRO LA META PLANEADA
	3er. Trimestre	38.10	8	21	41.18	7	17	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN Y SE LLEVARAN CABO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
	4to. Trimestre	40.00	12	30	42.86	12	28	SE LOGRO LA META PLANEADA

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO PLANEAMOS REALIZAR PROYECTOS EN EL TRIMESTRE
	2do. Trimestre	70.00	7	10	25.00	1	4	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
	3er. Trimestre	61.90	13	21	58.82	10	17	NO SE LOGRO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
	4to. Trimestre	60.00	18	30	57.14	16	28	NO SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA DEBIDO A LAS PETICIONES Y NECESIDADES DE LA SOCIEDAD QUE INFLUYO EN LA INCIDENCIA DE LOS PROYECTOS

RECIBIDO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE
 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE 2021 - 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Plazo
2023	4	4	Puebla	Tetela de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto esencial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente*100 (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0	Otras causas		0	NO SE REALIZARON OTROS PROYECTOS EN EL TRIMESTRE	100	Validado
2023	4	4	Puebla	Tetela de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016		Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	40	40	40	42,85714	Otras causas		42,85714	SE LOGRO LA META PLANEADA	107.14	Validado	
2023	4	4	Puebla	Tetela de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181723	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Índice ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100	95,90544	Otras causas		95,90544	EL TECHO FINANCIERO SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE CUMPLIDO AL 31 DE DICIEMBRE Y SERÁ EJERCIDO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD EN SU PRIMER TRIMESTRE DE 2024	95.91	Validado	
2023	4	4	Puebla	Tetela de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Comprobante	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		100	Otras causas		100	RECURSO MINISTRADO	100	Validado
2023	4	4	Puebla	Tetela de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	60	60	60	57,14286	Otras causas		57,14286	No se cumplió la meta programada debido a las peticiones y necesidades de la sociedad que influyen en la incidencia de los proyectos	105	Validado	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 TETELA DE OCAMPO, PUE

 2021-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 TETELA DE OCAMPO, PUE 2021 - 2024